



IPA: ardsu_to Reg: RP01
AOO: A2D6EE0
Progr. Assoluto 000838589
Data Prot. 03/10/2023
Protocollo N. 0031489/23
Class. VI.2

AATI/Servizio Tecnico Antincendio
CAG

LAVORI	Adeguamento funzionale dell'impianto aeraulico a servizio delle cucine della Mensa Universitaria di via Martiri a Pisa, CIG 90193689EC - CUP C55I18000360002.
AGGIUDICATARIO	AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons. con sede legale in via A. Negrini 1, Ravenna
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 282.230,30
RIBASSO D'ASTA	3,489999%
CONTRATTO	n.1776 di Raccolta del 1 giugno 2022
IMPORTO NETTO LAVORI	271.376,76 €
ONERI SICUREZZA	1.040,00 €
IMPORTO NETTO LAVORI VARIANTE	289.419,46 €

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 18 del mese di settembre, in Pisa presso la mensa universitaria di via Martiri, la sottoscritta arch. Cristina Agostini, in qualità di Direttore dei Lavori dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto aeraulico a servizio delle cucine della mensa,

visti:

- La Determinazione Dirigenziale n. 230/22 del 19 aprile 2022 per l'affidamento dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto aeraulico a servizio delle cucine della mensa universitaria di Via Martiri in Pisa alla società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. di Ravenna
- La lettera di delega del 17/10/2022 con la quale il sig. Franco Casadei Baldelli, legale rappresentante della società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. di Ravenna, delegava il sig. Massimo Cortesi a fungere da rappresentante dell'appaltatore per la firma di tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti l'appalto
- Il verbale di consegna lavori del 19 dicembre 2022;
- Il verbale di interruzione dei lavori del 26 marzo 2023;
- La relazione di perizia suppletiva redatta dalla DL in data 07 giugno 2023;
- L'atto di sottomissione sottoscritto in data 08 giugno 2023 in forza del quale, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva prorogato di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi;
- Il verbale di ripresa dei lavori del 09 giugno 2023;
- Il verbale di interruzione dei lavori del 06 luglio 2023;
- La Determinazione Dirigenziale n. 546/23 del 04 settembre 2023 di approvazione di lavori aggiuntivi di variante
- Il verbale di ripresa dei lavori del 05 settembre 2023;

proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa, ha constatato che i lavori appaltati possono ritenersi ultimati e pertanto:

CERTIFICA

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
Info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484





AATI/Servizio Tecnico Antincendio
CAG

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 18 settembre 2023 e pertanto nei termini previsti dal contratto.

Atto redatto in duplice copia, firmato dalle parti, letto e confermato.

Pisa, 18 settembre 2023

X l'esecutore del contratto
sig. Massimo Cortesi

la DL
arch. Cristina Agostini

visto
il RUP
ing. Andrea Frangi

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
Info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

