

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 24/09/2024 PARI AL FINALE

OGGETTO: Saggi e ripristini - DSU Calamandrei Viale Morgagni - CUP
C16B19001300002, CIG B217B3832D

COMMITTENTE: DSU Toscana

IMPRESA: Building & gardening bvm s.r.l.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	83 292.64
Data Consegna:	25/09/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	28/06/2024	Importo per la Sicurezza:	1 200.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	26/09/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Data. 24/09/2024

L'Impresa
BVM.srl



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Iacopo Ceramelli

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 AP_03	Stonacatura e parziale demolizione del pilastro per la verifica del copriferro, del ferro longitudinale e delle staffe individuandone rispettivamente posizione, dimensioni e passo ... bilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	92,00	103,26	9'499,92
2 AP_05	Stonacatura e parziale demolizione del fusto per la verifica del copriferro, del ferro longitudinale e delle staffe individuandone dimensioni e passo (almeno tre staffe consecutive ... ilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	18,00	156,82	2'822,76
3 AP_06	Noleggio a caldo di piattaforma Diesel con braccio telescopico con altezza di lavoro 20m. Stonacatura e parziale demolizione del baggiolo per la verifica del copriferro, del ferro ... ilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	6,00	308,18	1'849,08
4 AP_10	Stonacatura della parete fino al paramento murario, parziale demolizione per definirne la tipologia. Ripristino: scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici ... ilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	18,00	153,29	2'759,22
5 AP_11	Stonacatura e parziale demolizione della trave per verifica del copriferro, della dimensione del ferro longitudinale e delle staffe e del loro passo (almeno tre staffe consecutive) ... ilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	93,00	120,96	11'249,28
6 AP_12	Rimozione manto impermeabilizzante; demolizione o rimozione di pavimentazione, massetti e vespai; parziale demolizione della trave per verifica del copriferro, della dimensione del ... ni con malta; fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	6,00	343,55	2'061,30
7 AP_13	Demolizione del pavimento e del massetto da estradosso fino a scoprire il paramento strutturale e parziale demolizione delle strutture del solaio per valutazione soletta e armature ... ilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	65,00	158,75	10'318,75
8 AP_14	Stonacatura del solaio da intradosso fino a scoprire il paramento strutturale e parziale demolizione per valutare le dimensioni, le armature inferiori dei travetti e lo spessore de ... ilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	52,00	225,38	11'719,76
9 AP_17	Stonacatura del solaio da intradosso e parziale demolizione sufficiente alla determinazione della natura del giunto. Ripristino: scarifica con martello demolitore e finitura manual ... ilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	8,00	194,37	1'554,96
10 AP_20-B	Scarifica con martello demolitore e finitura manuale per preparazione superficie all'estrazione della carota in cls. Ripristino: scarifica con martello demolitore e finitura manual ... ilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	140,00	106,47	14'905,80
11 AP_21-B	Scarifica con martello demolitore e finitura manuale e prelievo barra di armatura. Ripristino elemento metallico asportato con ferro della stessa tipologia e lunghezza. Ripristino: ... ilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello. Trasporto e smaltimento del materiale demolito.			
	SOMMANO cadauno	68,00	114,13	7'760,84
	A R I P O R T A R E			76'501,67

COMMITTENTE: DSU Toscana
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 24/09/2024

COMMITTENTE: DSU Toscana
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 24/09/2024

