



ASP/Servizi tecnici manutentivi,
implementativi, adeguamenti normativi
VST

Lavori: intervento di installazione di piattaforma a pantografo per il superamento di barriera architettonica presso il cortile interno della residenza studentesca Salvemini in Firenze.

Impresa: AR.CO Lavori Società Cooperativa Consortile

Lettera d'ordine affidamento dei lavori Codice CIG ZE5281C23D. Ordine di intervento N. 178 del 06.05.2019.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 03/05/2019 con la quale si affidavano direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 i lavori di cui all'oggetto alla RTI con capogruppo la Società AR.CO Lavori Soc. Coop. Consorzio di Ravenna per l'importo di € 16.111,00 al netto dell'IVA.
- con lettera d'ordine N. 178 del 06.05.2019 viene ordinata la realizzazione dei lavori in oggetto.
- in data 8 luglio 2019 sono iniziati i lavori di preparazione dei luoghi al fine di rendere possibile l'installazione del montascale.

In concomitanza con le operazioni di scavo, è emersa la necessità di spostamento delle tubazioni di scarico del fabbricato il cui tracciato interrato insisteva sul luogo previsto per posizionare la vasca di raccolta del macchinario.

Pertanto è stato necessario deviare il percorso delle tubazioni in oggetto con opere edili comprensive di sbancamento necessario a liberare un tratto più lungo della tubazione, allaccio e fornitura di nuova tubazione, oltre ai ripristini degli esistenti scarichi adiacenti.

Tali operazioni non prevedibili al momento dell'affidamento dei lavori e indispensabili all'installazione della piattaforma, hanno comportato un aumento di spesa che ammonta ad un totale di € 529,00.

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, oltre le varianti apportate necessarie all'esecuzione dei lavori, agli ordini e disposizioni dello scrivente Direttore dei lavori e sono terminati entro i giorni pattuiti, ossia il 22 luglio 2019 con la messa in funzione e collaudo con la ditta installatrice.

Lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori in occasione di questo documento, riporta le seguenti annotazioni:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Importo complessivo dei lavori affidati | € 16.111,00 al netto di Iva |
| - Importo dei lavori eccedenti non previsti | € 529,00 al netto di Iva |

Totale € 16.640,00 al netto di Iva



ASP/Servizi tecnici manutentivi,
implementativi, adeguamenti normativi
VST

La copertura economica dell'intervento aggiuntivo è assicurata dalla Commessa SIFIPI-00-015 del Piano degli Investimenti 2019-2021 dell'Azienda, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 82 del 21/12/2018;

Con la presente si **ATTESTA** che i lavori in oggetto sono iniziati in data 8 luglio 2019 e terminati in data 22 luglio 2019 per l'importo finale di € 16.640,00 al netto di IVA; e se ne **CERTIFICA** la regolare esecuzione.

Firenze, 21/10/2019

Il Direttore dei Lavori

Arch. Valentina Stefanucci



visto

Il RUP

Geom. Barbara Innocenti