



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA CUCINA DELLA MENSA UNIVERSITARIA "P. CALAMANDREI" FIRENZE

Impresa: MION S.r.l. con sede in Via dei Gelsi, 3 – Lozzo Atestino (PD)
Lettera d'Ordine N. 108 del 28-12-2020

Elenco autorizzazioni dei lavori:

- (CUP C16B19001300002 - CIG 83203856E8) Determina Dirigenziale 309-20 approvazione progetto.
- (C16B19001300002 - CIG 83203856E8) Determina Dirigenziale 385-20 aggiudicazione alla Ditta Ardovini.
- (C16B19001300002 - CIG 83203856E8) Determina Dirigenziale 448/20 approvazione lavori supplementari Ditta Ardovini.
- (C16B19001300002 - CIG 83203856E8). Determina Dirigenziale 514/20 approvazione Risoluzione Consensuale.
- (CUP N. C16B19001300002, CIG N. 83203856E8) Determina Dirigenziale 541/20 Completamento lavori a seguito di risoluzione consensuale tramite ricorso all' impresa MION S.r.l.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (D.Lgs 50/2016 – Art. 102 disposizione modificata dal DLgs 56/2017)

PREMESSE

Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Collaboratori:

Le funzioni del Responsabile del procedimento, oltre che quelle di progettista, sono state svolte dall'Arch. Maria Antonietta Tarantino, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori, sono indicati nel documento di "*Costituzione del gruppo di lavoro*".

Il documento di *Costituzione dei componenti del gruppo di lavoro* attinente all'intervento in oggetto, approvato con Determinazione n. 309/2020 individua la sottoscritta, Arch. Valentina Stefanucci, dei Servizi Tecnici Manutentivi dell'Azienda, direttore dei lavori dell'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50 e s.m.i.;

Progetto:

Il Progetto riguardante i lavori di rifacimento completo della pavimentazione degli spazi adibiti alla preparazione pasti della mensa universitaria Calamandrei consiste nella posa in opera di nuova pavimentazione in poliuretano cemento adatta a sopportare notevoli stress termici e di usura meccanica usuali in ambienti di cucine industriali.

Il progetto è stato redatto dall'arch. Maria Antonietta Tarantino in qualità di progettista e approvato con Determinazione n. 309/2020 di importo complessivo di Euro 50.000,00, di cui Euro 41.802,65 oltre Iva, quale importo relativo ai lavori, così come emerge dal Quadro economico.



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

Quadro economico:

Gli importi del quadro economico, le cui previsioni risultano coerenti con le risorse stanziare a tal fine nel Bilancio dell'Azienda, sono previsti nel *Piano degli Investimenti 2020-2022*, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 20 dicembre 2019 (Codice Commessa SIFIPI-01-020).

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura A corpo In economia	40'960,92
Sommano	40'960,92
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza A misura A corpo In economia	491,73 350,00
Sommano	841,73
TOTALE	41'802,65
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto c2) Rilievi accertamenti e indagini c3) Allacciamenti a pubblici servizi c4) Imprevisti e arrotondamenti c5) Acquisizione aree o immobili	3'181,04
c6) Accantonamento di cui all'Art.113 DLGS n° 50/2016 e sm (2%) c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti c8) Spese per attività di consulenza o di supporto c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici c12) IVA (10%)	836,05
Sommano	4'180,26
TOTALE	8'197,35
	50'000,00

Approvazione procedura di affidamento:

Con Determinazione n. 309 del 28 maggio 2020 si autorizzava il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. preceduta da una richiesta di preventivi tramite ricorso all'Elenco Fornitori dell'Azienda, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e visto il Provvedimento del Direttore n. 108 del 16 marzo 2018 con il quale sono stabilite le procedure per l'utilizzo dell'Elenco dei Fornitori, istituito dall'Azienda con provvedimento n.



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

488/2017 al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e concorrenzialità previsti dalle vigenti normative; a seguito della procedura informale attivata fra una selezione di soggetti iscritti su tale indirizzario che risultano in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, sono pervenuti i seguenti preventivi, formulati al netto di IVA:

- ARDOVINI RENZO S.r.l. € 36.731,69
- MION S.r.l. € 38.526,25

1° Assuntore dei lavori:

Dopo la Relazione predisposta dalla RUP Arch. Maria Antonietta Tarantino, con la quale si attestava la conformità e la congruità dell'offerta, si è proceduto con l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta ARDOVINI RENZO S.r.l. con sede in Via Morolense snc, Frosinone, per l'importo di € 36.731,69, di cui 841,73 quali oneri della sicurezza previsti dal DUVRI e al netto di Iva (pertanto, di € 40.404,86 IVA compresa).

Data di inizio lavori

La consegna dei lavori è stata fatta in data 5/08/2020

Modifica del contratto di appalto per lavori supplementari:

Dopo l'inizio dei lavori avvenuto in data 5-08-2020, è stata verificata da un punto di vista tecnico, l'opportunità di svolgimento di alcuni lavori supplementari di ripristino della pavimentazione posta nell'area distribuzione dei cibi, adiacente alla zona cottura e preparazione già interessata dai lavori.

Considerato che l'area dedicata alla distribuzione non è sollecitata a stress termico, per il quale è indispensabile l'impiego di poliuretano cemento, la RUP nonché progettista, sentito il parere favorevole della sottoscritta Direttore dei Lavori, ha quindi deciso di utilizzare un materiale differente, a base di formulato epossidico, avente caratteristiche similari al materiale utilizzato in cucina, sia dal punto di vista della resistenza che della durabilità e pulizia ma che permette la stesura mediante uno strato di spessore ridotto che ci consente di non alterare le altezze esistenti.

La ditta ARDOVINI RENZO S.r.l. il 14 agosto 2020, si rende disponibile ad eseguire i lavori supplementari agli stessi patti e condizioni stabiliti nella lettera d'ordine-contratto, per l'importo di Euro 17.920,76 al netto del ribasso concordato e di Iva 10% (pari a Euro 19.712,84 Iva compresa); una volta analizzata l'offerta è stata accettata anche in ragione del fatto che la stessa risultava pari al 48,79% rispetto al valore del contratto iniziale pertanto, contenuta entro il limite del 50% di tale importo, come stabilito al riguardo dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'onere derivante, per complessivi Euro 61.362,75 IVA compresa, quale importo previsto dal Quadro economico nuovamente formulato in relazione agli interventi complessivi di cui trattasi, era previsto nel Piano degli Investimenti 2020-2022, approvato in prima variazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 32 del 28 maggio 2020.

E' stata quindi autorizzata la modifica al contratto di appalto in essere per lavori supplementari, con Determina Dirigenziale 448/20 del 1/09/2020, e affidata alla ditta ARDOVINI RENZO S.r.l. i



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

lavori sopra indicati, in qualità di interventi di natura supplementare rispetto all'oggetto iniziale della lettera d'ordine – contratto, sottoscritta con l'impresa medesima, registrata al prot. n. 56 del 3 agosto 2020, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2° quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
Lavori appalto originario	35'889,96
Lavori supplementari	17'920,76
In economia	
Sommano	53'810,72
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura	491,73
A corpo	350,00
In economia	
Sommano	841,73
TOTALE	54'652,45
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	
c4) Imprevisti e arrotondamenti	
c5) Acquisizione aree o immobili	
c6) Accantonamento di cui all'Art.113 DLGS n° 50/2016 e sm (2% importi lavori di progetto)	1'245,05
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c12) IVA (10%)	5'465,25
Sommano	6'710,30
TOTALE	61'362,75

Svolgimento dei lavori e risoluzione consensuale:

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto in oggetto, in seguito ai sopralluoghi delle aree interessate dagli interventi da parte della Direzione Lavori e del RUP, sono state riscontrate fessurazioni e distacchi della nuova pavimentazione in poliuretano cemento posta nell'area cottura, preparazione cibi e lavaggio che hanno dato origine a divergenze fra l'Azienda e l'impresa appaltatrice circa le cause e le conseguenti responsabilità che hanno determinato le problematiche sopracitate.

La corrispondenza intercorsa con l'impresa appaltatrice, nonché i successivi incontri avvenuti con la stessa, hanno fatto emergere inconciliabili posizioni delle parti in ordine all'esatta interpretazione delle previsioni contrattuali che risultavano potenzialmente idonee a generare



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

un contenzioso, il cui insorgere avrebbe causato l'effetto di bloccare l'esecuzione dei lavori fino alla compiuta definizione della controversia.

Ravvisata invece, l'esigenza dell'Azienda di concludere al più presto le lavorazioni di cui trattasi, al fine di consentire la riattivazione del servizio ristorazione erogato presso i locali interessati dai lavori, tenuto conto della rilevanza che riveste il centro di produzione pasti posto nella gestione del servizio all'utenza studentesca dell'area fiorentina e delle gravi ripercussioni che il suo mancato funzionamento avrebbe provocato ed inoltre, considerato che sussisteva l'interesse di entrambe le parti di evitare procedure giudiziali, con i conseguenti aggravii di tempi e di costi che sarebbero risultati sproporzionati in rapporto all'importo contenuto dell'appalto e che avrebbero contribuito a procrastinare ulteriormente la piena realizzazione dell'opera prevista nel contratto in questione; si è quindi ritenuto di procedere alla risoluzione consensuale del contratto, approvata mediante Determina Dirigenziale n. 514/20 del 02/10/2020 in coerenza con quanto dispone l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Accertato da parte della sottoscritta Arch. Valentina Stefanucci, in qualità di Direttore dei lavori in oggetto, che le lavorazioni regolarmente eseguite da parte dell'impresa appaltatrice, coincidevano con i lavori di rifacimento della pavimentazione dell'area distribuzione della mensa universitaria, come emerge dal *Processo verbale dello stato di consistenza dei lavori eseguiti* del 21 settembre 2020, si è ritenuto di riconoscere all'impresa appaltatrice il corrispettivo complessivo di Euro 17.919,30 oltre Iva (e, pertanto, di Euro 19.711,23 Iva compresa) al netto delle spese di sgombero dell'area di cantiere dal materiale di risulta prodotto dalla ditta stessa, sostenuti dall'Ente Appaltante e ammontanti ad € 3.090,00 autorizzati con Determina Dirigenziale n. 584/20 del 13/11/2020.

Subentro Ditta MION S.R.L

Ravvisata la necessità di procedere in tempi brevi al completamento delle opere in oggetto e ritenuto opportuno a tale proposito di rivolgersi all'impresa MION S.r.l.. con sede in Via dei Gelsi, 3 – Lozzo Atestino (PD), in qualità di partecipante alla fase di indagine di mercato della procedura di affidamento dell'appalto di cui trattasi, secondo le indicazioni dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata effettuata un' accurata valutazione in contraddittorio con l'impresa suddetta che ha confermato la propria offerta di Euro 38.526,25 oltre oneri della sicurezza previsti dal DUVRI, pari a Euro 841,73 più Iva, presentata in sede di indagine di mercato per le lavorazioni previste dal progetto approvato con propria determinazione n. 309/2020.

Autorizzazione:

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C14H15000630002 e il Codice Identificativo Gara relativo è CIG 83203856E8 di cui alla Determina Dirigenziale n.° 541/20 del 26/10/2020, il cui onere è previsto nel Piano degli Investimenti dell'Azienda 2020– 2022, approvato in prima variazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 32 del 28 maggio 2020 e riguarda l'affidamento all'impresa MION con sede in Via dei Gelsi, 3 – Lozzo Atestino (PD), dei lavori di rifacimento della pavimentazione come previsti dal progetto approvato con determinazione n. 309/2020 per l'importo di Euro 38.526,25 oltre oneri della sicurezza previsti dal DUVRI, pari a Euro 841,73 e Iva, oltre ai lavori supplementari, ai sensi dall'art. 106, comma



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

1, lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di rifacimento del sottofondo e delle corrette pendenze in una porzione della cucina, preventivati in ulteriori Euro 6.000,00 al netto di Iva, pari ad un totale complessivo di Euro 45.367,98 oltre Iva 10% (e, pertanto, di Euro 49.904,78 Iva compresa)

Data di inizio lavori: 09/12/2020 Attestata con:

- Verbale di consegna di lavori (ai sensi dell'art. 5 DM 49/2018) in pari data.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori come previsto dal progetto di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, sono stati determinati giorni 10 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione della fornitura e dei lavori scadeva pertanto il 18 dicembre 2020.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non sono state effettuate sospensioni dei lavori

Proroghe:

Non sono state richieste proroghe tempistiche.

Data di fine lavori: 17/12/2020 Attestata con:

Certificato di ultimazione dei lavori (ai sensi dell'art. 12, del **D.M I T. 49/2018**) in pari data. La Direzione dei lavori, recatasi sui luoghi d'intervento, dichiarava ultimati i lavori medesimi e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Subappalti:

Non vi è stata necessità di affidare parti di lavorazioni in subappalto.

Verbali di nuovi prezzi:

Non sono occorsi nuovi prezzi.

Lavori in economia:



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

Non sono occorsi lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Considerando la relativa velocità di esecuzione dei lavori non è stato ritenuto di prevedere alcuna anticipazione di denaro.

Andamento dei lavori:

Per i lavori di ripristino della pavimentazione, gli stessi si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle previsioni di progetto, oltre le varianti apportate necessarie all'esecuzione dei lavori, agli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori.

Per quanto riguarda invece i lavori di ripristino delle pendenze in una porzione di cucina, in accordo tra le parti si è ritenuto in corso d'opera che non fossero necessarie e pertanto tale voce di lavorazioni, prevista nel contratto e corrispondente ad un importo di € 6.000,00, non è stata eseguita, nel rispetto di quanto previsto dall'art 106 co. 12 Dlgs 50/2016.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in occasione di questo documento e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo complessivo dei lavori eseguiti	€ 39 ' 368,61 al netto di Iva 10%
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa	€ 39 ' 175,98 al netto di Iva 10%

Resta il credito della ritenuta per infortuni 0,5% € 192,63 al netto di Iva10%

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Padova.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la verifica dell'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito: D.U.R.C. n. prot. INAIL 24635138 scadenza validità 05/03/2021 che attesta la regolarità dell'Impresa.



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

Avvisi ai creditori:

Considerata la tipologia e la durata dell'intervento non è stato ritenuto necessario pubblicare l'avviso ai creditori presso l'albo del comune di Firenze e ad oggi, visti gli atti in nostro possesso, non risultano presentati opposizioni o reclami.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Termini per l'accertamento della regolare esecuzione:

In base all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'Art. 102 Dlgs 50/2016 il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 9 del mese di FEBBRAIO dell'anno 2021, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato alle Imprese, la sottoscritta Arch. Valentina Stefanucci, si è recata nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Arch. Maria Antonietta Tarantino, Responsabile del procedimento;
Sig. Paolo Mion, legale rappresentante Ditta MION S.r.l.

Descrizione dei riscontri eseguiti:

Dopo aver accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è proceduto ad avviare un attento esame delle opere di cui trattasi, riscontrando che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che le lavorazioni svolte, corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Risultati della visita di collaudo:

Sulla scorta del progetto, della progettazione in corso d'opera e dei documenti contabili, la sottoscritta Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e gli accertamenti, le verifiche e i controlli svolti, hanno prodotto un risultato positivo.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale.

Opposizioni e reclami:

Non si sono riscontrati nessuna opposizione e reclamo.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e secondo le direttive impartite;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione la ditta ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati è corrispondente alle somme autorizzate;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che, come risulta dagli atti, di cui sopra, non venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, e ad oggi visti gli atti in possesso di questo ufficio, non risultano presentati reclami od opposizioni di sorta;
- n) che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi.

La sottoscritta Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di rifacimento della pavimentazione appaltati dall'Impresa MION S.r.l. con sede in Via dei Gelsi, 3 – Lozzo Atestino (PD),

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

E pertanto,



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
VST

LIQUIDA

Il credito dell'Impresa, come segue:

- Importo complessivo dei lavori eseguiti	€ 39 ' 368,61 al netto di Iva 10%
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa	€ 39 ' 175,98 al netto di Iva 10%

Resta il credito della ritenuta per infortuni 0,5% € 192,63 al netto di Iva10%

che può essere corrisposto all'Impresa **MION SRL** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Valentina Stefanucci

Per l'impresa Mion S.r.l.
Sig. Paolo Mion

IL RUP

Arch. Maria Antonietta Tarantino