

**DSU TOSCANA
PROVINCIA DI PISA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Adeguamento alla normativa antincendio della Residenza Universitaria di Via Garibaldi - Pisa
- CUP: C56J16000470002 - CIG: Z1A1CEB77A

COMMITTENTE: DSU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

R.U.P. Geom. Fabio Silvi

IMPRESA Bagnoli S.r.l., Via Empolese, 308 - SAN SCASCINO VAL DI PESA

CONTRATTO in data 22/11/2017 n. 32190 pari a € 29.186,29

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da Per. Ind. Giacomo Bini e approvato con Validazione in data 11/01/2016 con l'importo di € 37.628,43 di cui € 1717,54 per oneri della sicurezza;
- che è stata redatta una Variante suppletiva dell'importo di € 38.300,78 approvata con Provvedimento del Direttore n. 385/18 in data 05/09/2018,

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Per. Ind. Giacomo Bini		01528520503	
cognome e nome PONTEDERA		codice fiscale/Partita IVA PI 26/09/1978	
nato/a a PERITI INDUSTRIALI		provincia PISA il 787	
iscritto all'albo degli/collegio del VIA FIORENTINA, 20		della provincia di 56025 PONTEDERA al numero PI	
con studio in (indirizzo) 0587355956		cap giacomo.bini@pec.eppi.it	
telefono	0587355956	comune prov. posta elettronica certificata	
	fax		

PROGETTISTA

Per. Ind. Giacomo Bini		BNIGCM78P26G843G	
cognome e nome Pontedera		codice fiscale/Partita IVA PI 26/09/1978	
nato/a a PERITI INDUSTRIALI		provincia PISA il 787	
iscritto all'albo degli/collegio del Via Fiorentina, 20		della provincia di 56025 Pontedera al numero PI	
con studio in (indirizzo) 0587355956		cap giacomo.bini@pec.eppi.it	
telefono	0587355956	comune prov. posta elettronica certificata	
	fax		

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Bagnoli S.r.l.		BLLNNL65E49D612H / 05354400482	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
BOLLINI ANTONELLA		Firenze	09/05/1965
legale rappresentante		nato/a a	
Via Empolese, 308		50020	SAN SCASCINO VAL DI PESA FI
sede legale in via		cap	comune
055 825198	055 825198	bagnolisrl@open.legalmail.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	
3	A corpo	
4	In economia	
5		
6	Sommano	38.300,78
7		
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	
10	A corpo	
11	In economia	1.717,54
12		
13	Sommano	1.717,54
14		
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
17	b2) Rilievi accertamenti e indagini	
18	b3) Allacciamenti a pubblici servizi	
19	b4) Imprevisti	
20	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
21	b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	
22	b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	
23	b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
24	b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	
25	b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
26	b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	
27	b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	
28	b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	
29	b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	
30	b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
31		
32	Sommano	
33		
34	TOTALE	38.300,78
35		

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno **09/05/2018** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **60** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **07/07/2018** .

Il Capitolato Speciale di Appalto al punto 2.12 stabiliva una penale di 1°/° per ogni giorno di ritardo.

- **Sospensione e ripresa dei lavori:**

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

1) dal 29/06/2018 al 11/09/2018 per Modifica percorso impianto idrico antincendio a secco pari a giorni 74

- **Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:

Con atto del RUP n. 385/18 del 05/09/2018 per un periodo di **7** giorni per le seguenti motivazioni Incremento lavorazioni pe modifica percorso impianto idrico antincendio.

- **Termini dei lavori:**

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 26/09/2018.

- **Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 19/09/2018 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 30/12/2019 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 29.676,99
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del .12/07/2018	€ 26.800,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 26.800,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 26.800,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 2.876,99

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Per. Ind. Giacomo Bini il giorno 26/11/2019 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi:

- Verifica impianto rilevazione ed allarme incendio;
- Posizione e cartellonistica estintori;
- Cassette antincendio, valvole intercettazione e gruppo attacco motopompa antincendio;
- Porte EI locali lavanderia e autoclave;
- Sigillature REI
- Nuova apertura di ventilazione locale lavanderia e autoclave

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Per. Ind. Giacomo Bini

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Bagnoli S.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 13744077 - INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato dall'Impresa è di € 29.676,99 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Bagnoli S.r.l.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 29.676,99 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - in € 26.800,00
- resta il credito di Euro 2.876,99 (diconsi euro **Duemilaottocentosettantasei/99**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Pontedera

Il Direttore dei Lavori


(Per. Ind. Giacomo Bini)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento


(Geom. Fabio Silvi)

