



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi  
CAG

**Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo locale Prendi e Vai per la Mensa Universitaria Martiri, via Martiri 7, Pisa (CIG 8535700A76 - CUP C25D12000000005).**

Impresa: F.Ili COLLOCA s.n.c. di Antonino e Giuseppe Colloca, con sede legale in San Giuliano Terme (PI), Via Turati, 35 - Arena Metato;

Ordine Intervento: n.314 del 23/12/2020

Lettera d'Ordine n.3 del 14/01/2021

### **RELAZIONE FINALE DI ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

In considerazione a:

- **Provvedimento del Direttore n.665/20 del 23/12/2020**, con il quale si approvava il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per una spesa complessiva stimata di € 42.158,95, comprensiva degli oneri per la sicurezza;
- **Determina Dirigenziale n.665/20 del 23/12/20** con la quale, a seguito di indagine di mercato ed ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. A) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, si procedeva all'affidamento diretto dei lavori di realizzazione alla Società F.Ili Colloca Snc di Antonino e Giuseppe Colloca di san Giuliano Terme (PI) per l'importo offerto di € 36.079,65 oltre IVA;
- **Determina Dirigenziale n.691/21 del 30/11/21** con la quale si comunicava di procedere all'affidamento di lavori supplementari alla medesima ditta, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo in aumento definito in € 9.709,23 oltre IVA;

Si relaziona quanto segue:

- L'importo complessivo dell'offerta della ditta aggiudicataria di € 36.079,65 corrisponde all'importo offerto per l'esecuzione dei lavori pari ad € 33.648,00 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di € 2.431,65;
- Con verbale di consegna sottoscritto in data 17/02/2021 hanno avuto inizio i lavori di realizzazione dell'intervento;



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi  
CAG

- In data 23/06/2021 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata di acconto pari ad € 32.291,28, calcolata detraendo dal totale dovuto la ritenuta del 10%, da svincolare al termine dei lavori, e la ritenuta per infortuni pari allo 0,50% per un totale di € 3.788,37;
- Con nota protocollata al n.34540 del 23/11/2021 il R.U.P. ha trasmesso i documenti necessari per procedere all'affidamento di lavori supplementari che si sono resi necessari ed evidenti in corso d'opera, per un importo di € 9.709,23;
- Con la Determina Dirigenziale n.691/21 del 30/11/2021 è stato ridefinito l'importo contrattuale in € 45.788,88 di cui permangono € 2.432,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- In considerazione dell'importo già liquidato alla ditta esecutrice e delle relative trattenute specificate nel primo certificato di pagamento, ed a seguito del citato aggiornamento dell'importo contrattuale, il residuo totale da pagare a conclusione dei lavori ammonta ad € 13.497,60 oltre IVA;
- A conclusione delle lavorazioni impiantistiche la ditta esecutrice ha consegnato al Direttore dei Lavori le dovute certificazioni relative all'esecuzione ed al dimensionamento dei nuovi impianti realizzati.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto si certifica che i lavori si sono conclusi nelle tempistiche contrattuali e che sono stati correttamente eseguiti. Pertanto le somme residue spettanti alla ditta esecutrice possono essere liquidate a saldo.

Pisa, 10/12/2021

La Ditta Esecutrice

F.lli Colloca s.n.c.

di Antonino e Giuseppe Colloca



Il Direttore dei Lavori

Arch. Cristina Agostini

Il R.U.P.

Geom. Barbara Innocenti

