

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA
MENSA UNIVERSITARIA SAN MINIATO LOTTO 2 DI SIENA -
CUP N. D98J22000040002, CIG 92145875BE**

Comune di Siena (SI)

Stazione appaltante DSU Toscana – R.U.P.: Arch. Silvia Biagi

Impresa: CITIS SOC. COOP. – S.S. Ponente, 37/C-D – Siena

Determina Dirigenziale: N° 484/23 del 20/07/2023

Importo contrattuale: € 116.781,74 (di cui € 112.957,61 per lavori e € 3.824,13 per costi della sicurezza oltre a IVA)

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di agosto, il sottoscritto **DOTT. ING. ANDREA CARLESI** in qualità di Direttore dei Lavori, previo adeguato preavviso con la convocazione per la data odierna, presenti:

- Per.Ind Leonardo Marchetti (delegato da sig. Lorenzoni Alessio legale rappresentante) – CITIS SOC. COOP. per l'Esecutore dei lavori

- Dott. Ing. Andrea Carlesi per la Direzione Lavori

CONSIDERATO

- Con verbale in data 27 luglio 2023 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto
- Che vista la chiusura della mensa studentesca per il periodo centrale del mese di agosto i lavori dovevano essere eseguiti in questo periodo per evitare disagi durante il periodo di normale attività della struttura, ciò anche in mancanza di alcuni materiali per la realizzazione dei quadri elettrici;
- la difficoltà di approvvigionamento dei materiali per i quadri elettrici

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- non è possibile completare i lavori per la mancanza dei quadri elettrici

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere, di sospendere a partire da oggi, i **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA MENSA UNIVERSITARIA SAN MINIATO LOTTO 2 DI SIENA** - fino al successivo ordine di ripresa.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Siena li 25/08/2023

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori



il Responsabile del procedimento (arch. Silvia Biagi)