

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

art. 10 comma 4 DM 07/03/2018 n. 49

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA MENSA UNIVERSITARIA SAN MINIATO LOTTO 2 DI SIENA - CUP N. D98J22000040002, CIG 92145875BE

Comune di Siena (SI)

Stazione appaltante DSU Toscana – R.U.P.: Arch. Silvia Biagi

Impresa: CITIS SOC. COOP. – S.S. Ponente, 37/C-D – Siena

Determina Dirigenziale: N° 484/23 del 20/07/2023

Importo contrattuale: € 116.781,74 (di cui € 112.957,61 per lavori e € 3.824,13 per costi della sicurezza oltre a IVA)

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di settembre, il sottoscritto **DOTT. ING. ANDREA CARLESI** in qualità di Direttore dei Lavori, previo adeguato preavviso con la convocazione per la data odierna, presenti:

- Per.Ind Leonardo Marchetti (delegato da sig. Lorenzoni Alessio legale rappresentante) – CITIS SOC. COOP. per l'Esecutore dei lavori

- Dott. Ing. Andrea Carlesi per la Direzione Lavori

PREMESSO

- che con verbale in data 25 agosto 2023 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per i seguenti motivi:

1) la difficoltà di approvvigionamento dei materiali per i quadri elettrici

CONSTATATO

- che parte dei materiali si sono resi disponibili e che il servizio mensa ha dato disponibilità ad eseguire gli interventi nel fine settimana;

PRESO ATTO

- che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;

- che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 35 giorni solari e consecutivi;

- che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Impresa esecutrice elementi ostativi alla ripresa dei lavori;

- che non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Impresa esecutrice alcuna proroga dei tempi contrattuali;

DISPONE

La ripresa dei lavori invitando CITIS SOC. COOP a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività relative ai lavori di **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA MENSA UNIVERSITARIA SAN MINIATO LOTTO 2 DI SIENA** fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 09/10/2023.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Siena li 29/09/2023

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori



il Responsabile del procedimento (arch. Silvia Biagi)