

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA
MENSA UNIVERSITARIA SAN MINIATO LOTTO 2 DI SIENA -
CUP N. D98J22000040002, CIG 92145875BE**

Comune di Siena (SI)

Stazione appaltante DSU Toscana – R.U.P.: Arch. Silvia Biagi

Impresa: CITIS SOC. COOP. – S.S. Ponente, 37/C-D – Siena

Determina Dirigenziale: N° 484/23 del 20/07/2023

Importo contrattuale: € 116.781,74 (di cui € 112.957,61 per lavori e € 3.824,13 per costi della sicurezza oltre a IVA)

L'anno 2023 il giorno 02 del mese di ottobre, il sottoscritto **DOTT. ING. ANDREA CARLESI** in qualità di Direttore dei Lavori, previo adeguato preavviso con la convocazione per la data odierna, presenti:

- Per.Ind Leonardo Marchetti (delegato da sig. Lorenzoni Alessio legale rappresentante) – CITIS SOC. COOP. per l'Esecutore dei lavori

- Dott. Ing. Andrea Carlesi per la Direzione Lavori

CONSIDERATO

- Con verbale in data 27 luglio 2023 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto
- Con verbale del 25 agosto i lavori erano stati sospesi a causa dei problemi di approvvigionamento dei quadri elettrici
- Con verbale in data 29 settembre 2023 i lavori sono ripresi in quanto parte dei materiali si sono resi disponibili e che il servizio mensa ha dato disponibilità ad eseguire gli interventi nel fine settimana;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

considerata l'impossibilità di eseguire tutte le lavorazioni di sostituzione dei quadri nel lasso di tempo messo a disposizione dal servizio mensa

DISPONE


- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere, di sospendere a partire da oggi, i **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA MENSA UNIVERSITARIA SAN MINIATO LOTTO 2 DI SIENA** fino al successivo ordine di ripresa.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Siena li 02/10/2023

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori



Visto:

il Responsabile del procedimento (arch. Silvia Biagi)