

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12, comma 1 del DM 07/03/2018 n. 49)

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA
MENZA UNIVERSITARIA SAN MINIATO LOTTO 2 DI SIENA -
CUP N. D98J22000040002, CIG 92145875BE**

Comune di Siena (SI)

Stazione appaltante DSU Toscana – R.U.P.: Arch. Silvia Biagi

Impresa: CITIS SOC. COOP. – S.S. Ponente, 37/C-D – Siena

Determina Dirigenziale: N° 484/23 del 20/07/2023

Importo contrattuale: € 116.781,74 (di cui € 112.957,61 per lavori e € 3.824,13 per costi della sicurezza oltre a IVA)

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di ottobre, il sottoscritto **DOTT. ING. ANDREA CARLESÌ** in qualità di Direttore dei Lavori, previo adeguato preavviso con la convocazione per la data odierna, presenti:

- Per.Ind Leonardo Marchetti (delegato da sig. Lorenzoni Alessio legale rappresentante) – CITIS SOC. COOP. per l'Esecutore dei lavori

- Dott. Ing. Andrea Carlesi per la Direzione Lavori

- visto il 1° comma dell'art. 12 del DM 07/03/2018 n. 49;
- richiamato il Verbale di consegna dei lavori in data 27/07/2023 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 04/09/2023;
- visto il Verbale di sospensione dei lavori in data 25/08/2023;
- visto il Verbale di ripresa dei lavori in data 29/09/2023;
- visto il Verbale di sospensione dei lavori in data 02/10/2023;
- visto il Verbale di ripresa dei lavori in data 28/10/2023;
- tenuto conto delle sospensioni dal giorno 25/08/2023 al giorno 28/09/2023 e dal 02/10/2023 al 27/10/2023 per complessivi giorni 61;
- considerato che ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 15 del Contratto di Appalto, il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 40 (in lettere quaranta) naturali e consecutivi e, visti i verbali sopracitati, scadeva in data 04/11/2023.

CERTIFICA

che in data odierna i lavori in oggetto sono stati ultimati nel giorno 29/10/2023 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Atto redatto in copia unica letto, confermato e firmato dalle parti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

C.I.T.I.S. Soc. Coop.

S.S. 78 Ponente, 37 c/d

..... 53100 SIENA

P.IVA 08132140526

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Andrea Carlesi

