



AATI/Sevizi Tecnici Manutentivi

MTA

AL Coordinatore  
Approvvigionamenti e Contratti  
Dott. Claudio Papini

e p. c. Al Dirigente dei Servizi Tecnici e Manutentivi  
Ing. Andrea Franci

Al Dirigente Area ristorazione e residenze  
Dott. Enrico Carpitelli

**Oggetto: Invio certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione della cucina della mensa universitaria P. Calamandrei a Firenze**

La sottoscritta Maria Antonietta Tarantino nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento

**PREMESSO CHE**

- a seguito dell'esperimento della procedura di affidamento, con determina dirigenziale n. 385 del 15 luglio 2020, i lavori sono stati affidati alla Società Ardovini Renzo S.r.l., con sede in Via Morolense snc - Frosinone, per un importo contrattuale di € 40.404,86, IVA compresa;
- nel corso dell'intervento iniziato il 5/8/2020 sono stati autorizzati con Determina dirigenziale n. 448/220 i lavori supplementari per il rifacimento della pavimentazione in tutta l'area di distribuzione cibi con un materiale a base di formulato epossidico e per un importo di € 19.712,84, IVA compresa;
- in data 14/10/2020, sono state definite in via bonaria le questioni pendenti sorte tra le parti mediante risoluzione consensuale del contratto di appalto di cui trattasi, disposta con Determinazione dirigenziale n. 514 del 2 ottobre 2020;
- è stata acquisita la disponibilità della ditta Mion f.lli snc di Mion Paolo & c. con sede in Lozzo Atestino (PD), già consultata in fase di indagine di mercato preordinata all'affidamento diretto dei lavori in oggetto e individuata con la determinazione dirigenziale n. 541//2020 a subentrare alla Ditta Ardovini Renzo s.r.l. nell'esecuzione dell'appalto per un importo di € 39.368,61 oltre IVA;



AATI/Sevizi Tecnici Manutentivi

MTA

- è stato stipulato, con ordinativo n. 203/R, il contratto con la Ditta Mion F.Ili srl di Mion Paolo & c. (nuova ragione sociale in luogo di Mion f.Ili snc di Mion Paolo & c.).

Ciò premesso e rilevato che:

- per le lavorazioni regolarmente eseguite da parte della Società Ardovini Renzo S.r.l., come accertato nel *Verbale dello stato di consistenza dei lavori*, è stata riconosciuto il corrispettivo di € 17.919,30 da cui è stata decurtata la somma di € 3.090,00 per le spese sostenute d'ufficio
- per lo sgombero dei materiali di risulta dell'area di cantiere e, essendo stata pertanto corrisposta la somma di € 14.829,30 come risulta da certificato di pagamento del 16/11/2020, alla ditta suddetta nulla più è dovuto;
- la Società Ardovini Renzo srl in sede di stipula del contratto ha prodotto polizza fideiussoria n. 176863877 del 29/7/2020 e che si ritiene di procedere allo svincolo di tale polizza.

Considerato che:

- il direttore dei lavori in data 22/3/2021 ha presentato certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto eseguiti dalla Mion f.Ili srl di Mion Paolo & c. da cui risulta un credito residuo a favore dell'impresa di € 192,63 oltre IVA al 10%, dedotto dallo stato finale dei lavori l'importo di € 39.175,98 al netto di IVA al 10 % già corrisposto;
- l'impresa Mion f.Ili srl di Mion Paolo & c. in sede di stipula del contratto ha prodotto polizza fideiussoria a garanzia dell'esecuzione del contratto stesso e che si ritiene di procedere allo svincolo di tale polizza.

Trasmette in allegato per l'approvazione il conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 22/3/2021, proponendo altresì lo svincolo delle cauzioni definitive costituite dalla Società Ardovini Renzo srl e dall'impresa Mion f.Ili srl di Mion Paolo & c. in sede di stipula dei rispettivi contratti.

Firenze, 24/3/2021

Il RUP

Arch. Maria Antonietta Tarantino



AATI/Sevizi Tecnici Manutentivi

MTA

**Allegati:**

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- All. 1 Verbale di consegna lavori
- All. 2 Certificato di ultimazione lavori
- All. 3 Dichiarazione di corretta posa da parte della ditta esecutrice
- All. 4 Costituzione gruppo di lavoro
- All. 5 Schema ripartizione incentivi