



LAVORI: Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle terrazze della Residenza Universitaria Don Bosco in Via Don Bosco, 3 – Pisa.

IMPRESA: MANNOZZI MARCO S.R.L.

CONTRATTO: 1512 del 18 / 10 / 2019

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 07 (sette) del mese di Maggio il sottoscritto Arch. Di Carlo Gabriele, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

PREMESSO

- che con verbale redatto in data 25 Marzo 2020 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto, successivamente all'emissione del dpcm del 22 marzo 2020 che introduceva ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

CONSIDERATO

che in data 07 Maggio 2020 veniva effettuato il sopralluogo sul cantiere che consentiva di accertare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza

CONSTATATO

che gli impedimenti dovuti alle misure di restrizioni dovute alla diffusione del COVID-19 sono venute a mancare e prese le opportune disposizioni in materia di contenimento del contagio del virus COVID-19,

PRESO ATTO

che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 43 giorni solari e consecutivi;
che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Esecutore elementi ostativi alla ripresa dei lavori;
che non è stata chiesta, alla data odierna, dall'Esecutore alcuna proroga dei tempi contrattuali;



DISPONE

la ripresa dei lavori invitando l'Esecutore ditta Mannozi Marco srl a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le attività di rifacimento delle terrazze della R.U. Don Bosco e fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 05 GIUGNO 2020

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

IL DIRETTORE ESECUZIONE

L'APPALTATORE

.....

.....

visto
Il Responsabile del Procedimento

.....