

LAVORI	Lavori di sostituzione di n.2 impianti ascensore a servizio della mensa universitaria Martiri di Pisa e Calamandrei di Firenze <b>CUP D67H22000040002 - CIG 95199249CD</b>
AGGIUDICATARIO	ALBERI ASCENSORI S.r.l. con sede legale in Via B. Peruzzi, 30 - Loc. Casetta - 53019 Castelnuovo Berardenga (SI)
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 149.800,00
RIBASSO D'ASTA	27,9 %
CONTRATTO	N. 1888 di Raccolta del 31 gennaio 2023
IMPORTO NETTO LAVORI	€ 108.000,00

## 2° PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI TERMINI DI DECORRENZA DEL TEMPO CONTRATTUALE (mensa Martiri Pisa)

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 750 del 15 dicembre 2023 la ditta ALBERI ASCENSORI S.r.l. con sede legale in Via B. Peruzzi, 30 - Loc. Casetta - 53019 Castelnuovo Berardenga (SI), è risultata aggiudicataria di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., dei lavori di cui trattasi;

con verbale in data 16 marzo 2023 venivano consegnati i lavori in oggetto relativamente alla prima fase inerente la predisposizione degli elaborati progettuali degli impianti da installare, per la quale il tempo utile veniva fissato in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi con scadenza 05 aprile 2023;

con comunicazione e-mail al RUP, la ditta Alberi Ascensori s.r.l. ha provveduto in data 21/03/2023 alla consegna degli elaborati relativi al progetto degli impianti ascensori da sostituire

con verbale in data 22 marzo 2023 il RUP provvedeva a sospendere la decorrenza dei termini del tempo contrattuale a partire dal 22 marzo 2023;

con comunicazione pec del 12 aprile 2023 il RUP inoltrava alla ditta Alberi Ascensori s.r.l. i disegni tecnici sottoscritti per approvazione e le dichiarazioni firmate, e con verbale alla medesima data comunicava la ripresa dei termini di decorrenza del tempo contrattuale per il ricevimento dei materiali;

con verbale in data 17 luglio 2023 il RUP provvedeva a sospendere la decorrenza dei termini del tempo contrattuale per la ricezione dei materiali da installare;

ai sensi dell'art. 3 del contratto stipulato, si dispone la ripresa dei termini di decorrenza del tempo contrattuale per quanto riguarda l'installazione dell'ascensore previsto all'interno della **mensa Martiri di Pisa** a partire dall'**08 agosto 2023**.

AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it  
info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484






APTII/Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere  
CAG

Pisa, 04 agosto 2023

l'esecutore del contratto  
sig. Fabio Alberi  
(per la Alberi Ascensori s.r.l.)

  
**ALBERI ASCENSORI S.r.l.**  
Via Baldassarre Peruzzi, 30 - Casetta (Si)  
53019 CASTELNUOVO BERARDENGA  
C.F. 04468150729  
P.IVA 00930270525

il RUP  
arch. Cristina Agostini



**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
[www.dsu.toscana.it](http://www.dsu.toscana.it)  
[info@dsu.toscana.it](mailto:info@dsu.toscana.it)  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

