



ASP/Servizi tecnici manutentivi,
implementativi, adeguamenti normativi
VST

APPALTO DELLA FORNITURA E P.O. DI ARREDI, ELETTRODOMESTICI E COMPLEMENTI DI ARREDO CON APPLICAZIONE DEI C.A.M. EX DM 11/01/2017, PER L'ALLESTIMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "CAMPUS FIRENZE" (CUP C17C18000230002, CIG 79115311EB)

Impresa: G8 MOBILI S.r.l. con sede Via Meomartini, 126 – 82100 Benevento

CONTRATTO: Contratto, repertorio n.588, raccolta n.1575 dell' 11 giugno 2020

VERBALE DI AVVIO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
(ai sensi dell'art. 19, DM 49/2018)

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 22 (ventidue) del mese di giugno in Firenze presso la nuova residenza universitaria Campus Firenze posta in viale Morgagni 47-51, la sottoscritta arch. Valentina Stefanucci, Direttore di esecuzione, ha convocato sul luogo il sig. Vincenzo Mucci in qualità di Legale rappresentante e il sig. Massimo Del Grosso responsabile ufficio tecnico e commerciale della ditta G8 MOBILI S.r.l. con sede Via Meomartini, 126 – 82100 Benevento e;

visto:

il progetto di APPALTO DELLA FORNITURA E P.O. DI ARREDI, ELETTRODOMESTICI E COMPLEMENTI DI ARREDO CON APPLICAZIONE DEI C.A.M. EX DM 11/01/2017, PER L'ALLESTIMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "CAMPUS FIRENZE" DI IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA G8 MOBILI S.R.L. DI € 378.818,85 OLTRE IVA.

In seguito a giusta convocazione, si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- arch. Stefanucci Valentina e geom. Barbara Innocenti per conto dell'Ente appaltante;
- sig Vincenzo Mucci e Sig.Massimo Del Grosso per conto dell'Impresa esecutrice.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta degli elaborati progettuali, dell'abaco degli arredi, del capitolato speciale d'appalto, nonché delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione della fornitura presentato dall'Impresa appaltatrice e di quant'altro ritenuto necessario.

La DE ha indicato i siti di fornitura e le ubicazioni dei vari allestimenti da eseguire costituiti da tutte le stanze e ambienti del piano terra, primo, secondo, terzo e quarto piano della RU Campus Fi, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente al materiale ed alla qualità dei materiali da impiegare.

La DE ha inoltre riscontrato, la disponibilità delle aree di allestimento e tutte le altre circostanze di fatto relative alla fornitura in oggetto, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune ai rappresentanti della ditta Appaltatrice presenti; ha dato lettura del contratto e di alcune norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto ritenute utili per l'esecuzione dei lavori.

Esaminata la campionatura in loco, in accordo tra le parti si conviene e pertanto si dispone che:



ASP/Servizi tecnici manutentivi,
implementativi, adeguamenti normativi
VST

1- al fine di uniformare la produzione, tutti i cassetti delle colonne "cassettiera" degli armadi A, B, B1 saranno realizzati in legno massello spessore 12 mm. per le sponde e truciolare laminato laminato grigio uguale alle schiene dei mobili spessore 10 mm. per il fondo.

Mentre per i due cassetti lunghi 90 cm circa, interni all'armadio relativo all'allegato B - camere singole, gli spessori del legno massello saranno di 16 mm. per le sponde e truciolare laminato laminato grigio uguale alle schiene dei mobili spessore 10 mm. per il fondo.

2 - Per le fasce giro letto, diversamente dal campione presentato, si dovrà prediligere le fasce lunghe sulle corte, ovvero le fasce corte dovranno essere incassate all'interno delle lunghe dato che quest'ultime saranno a vista al contrario delle corte che rimarranno interne in tutte le tipologie di camere.

La fascia giro letto, per tutte e tre le tipologie, dovrà essere posizionata ad una quota superiore di 3 cm rispetto alla quota superiore della rete a doghe ed inoltre assicurata alla struttura metallica della rete, mediante n. 3 viti mordenti filettate a legno in bussole inzumana nelle parti longitudinali (fianchi laterali), mentre dovranno essere apposte n. 2 viti mordenti filettate a legno in bussole inzumana, nelle parti corte (testa-piedi).

3- per gli altri armadi, in particolare per gli armadi A- Ponte, la disposizione sul posto dovrà avvenire rispettando le piante arredate e pertanto alcuni, dovranno avere la cassettiera a sinistra ed altri a destra per permettere alla testata dei letti di essere in adiacenza alle pareti.

Inoltre, a seguito di rilievo di misure delle camere di tutti i piani, eseguito a campione, si concorda che per un ottimale posizionamento dei mobili all'interno delle camere per portatori di handicap, la cui esecuzione degli impianti in corso d'opera è risultata leggermente differente dal progetto, alcuni armadi saranno modificati nelle misure e precisamente saranno realizzati:

1 - armadio B1 cm 100 x 160. Armadio B2 cm 74 x 160 essi dovranno essere prodotti metà con l'anta apribile a destra e metà con l'anta a sinistra come anche riportato sulla singola scheda dell'abaco.

Dalle misurazioni effettuate sul posto inoltre, il corridoio di accesso alla zona letto all'interno delle camere doppie risulta di minor lunghezza rispetto al progetto e pertanto si stabilisce la modifica di 5 cm della lunghezza dell'allegato D- Scarpiera:

2- Scarpiera D, verrà eseguita nelle seguenti dimensioni. 75 x 45 h. 80 cm.

Per la fornitura dei mobili in legno si determinano le seguenti colorazioni del laminato ABET serie SEI come da render in allegato:

ALLEGATO A - armadio ponte:

Struttura + mensola - grigio perla n. 475

Pannello retrostante ponte e colonna - grigio scuro n. 871

Ante superiori - grigio scuro n. 871

Anta colonna e frontali cassetti colonna - grigio perla 475

ALLEGATO B - Armadio camere singole

Struttura - grigio perla n. 475

Pannello retrostante colonna - grigio scuro n. 871

Anta colonna e frontali cassetti colonna - grigio perla 475

Ante superiori (n. 2) - grigio perla n. 475

Ante inferiori (n. 2) - grigio scuro n. 871

ALLEGATO B1 - Armadio

Struttura - grigio perla n. 475

Pannello retrostante colonna - grigio scuro n. 871

Anta colonna e frontali cassetti colonna - grigio perla 475

Ante (n. 2) - grigio scuro n. 871



ASP/Servizi tecnici manutentivi,
implementativi, adeguamenti normativi
VST

ALLEGATO B2 - Armadio

Struttura - grigio perla n. 475

Pannello retrostante colonna - grigio scuro n. 871

Anta (unica) - grigio scuro n. 871

ALLEGATO C - Colonna Armadio

Struttura - grigio perla n. 475

Pannello retrostante - grigio scuro n. 871

Anta (unica) - grigio perla 475

ALLEGATO D / D bis- Scarpiera

Struttura - grigio perla n. 475

Ante (n. 2) - grigio scuro n. 871

ALLEGATO E - comodino

Tutte le parti (compreso retro) rosso cavallino n. 1822

ALLEGATO E 1 - Mobile bagno

Tutte le parti (compreso retro) rosso cavallino n. 1822

ALLEGATO F - Scrivania

Piano - grigio perla n. 475

ALLEGATO G - Mobile porta TV (aperto senza fondo)

Struttura - grigio scuro n. 871

Tramezzature interne orizzontali e verticali - rosso cavallino n. 1822

ALLEGATI H - Letto camere singole

Fascia giro letto copri rete - grigio perla n. 475

Fasce alte laterali e testata - grigio scuro n. 871

ALLEGATI H - I/1 Letto camere diversamente abile

Fascia giro letto copri rete - grigio perla n. 475

Testata - grigio scuro n. 871

ALLEGATI H - I/2 Letti per Armadio ponte camere doppie

Fascia giro letto copri rete - grigio perla n. 475

ALLEGATO L - Scaffale da incasso in nicchia

Struttura + mensole - grigio perla n. 475

Pannello retrostante - grigio scuro n. 871

ALLEGATO M - Scaffale da appoggio su scrivania

Struttura + mensole - grigio perla n. 475

Pannello retrostante - grigio scuro n. 871

ALLEGATO N - Desk reception (struttura metallica)

Pareti - grigio scuro 871

Bancone - grigio perla 475

TAVOLI DA SALOTTO

- grigio perla 475

NB: Si ricorda che, prima di dare avvio alla produzione dei mobili con finitura in LAMINATO ABET, è necessaria la presentazione alla DE delle certificazioni di ignifugicità dei pannelli placcati nelle tre colorazioni scelte n. 475, 871, 1822 serie SEI, propedeutica alla fabbricazione del mobilio stesso.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le area di fornitura sono libere da persone e cose od altri arredi e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire il posizionamento del mobilio in loco.



ASP/Servizi tecnici manutentivi,
implementativi, adeguamenti normativi
VST

L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali allegati al contratto, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione della fornitura di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula del contratto e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale **[22 GIUGNO 2020 CONSEGNA E DATA DI INIZIO DELL'APPALTO DI FORNITURA]**, ed essendo stabilito dall'art. 04 del capitolato speciale d'appalto che l'ultimazione della stessa dovrà avvenire entro 4 mesi **[120 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI]** dalla consegna, il termine finale dovrà essere entro e non oltre il **[20 OTTOBRE 2020]**.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

IL DIRETTORE DI ESECUZIONE

Arch. Valentina Stefanucci



PER LA DITTA APPALTATRICE:

Il Legale Rappresentante

Sig. Mucci Vincenzo

G8mobili s.r.l.
Via M. Comitalini, 126
82100 Benevento
C.F. e P. Iva 00 597 730 621

Il Sig. Massimo Del Grosso

Uff. Tecnico/commerciale



visto

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Barbara Innocenti