

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Riqualificazione Antincendio Residenza Universitaria San Marco

COMMITTENTE: D.S.U. Siena

IMPRESA: Citis Soc. Coop.

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Silvia Biagi

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						155'835,12	57'054,37
	LAVORI A MISURA							
60 13.15.0060.0 07 20/10/2023	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1, comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.							
	SOMMANO m	2	26	6,00		45,38	272,28	
61 16.01.0350.0 03 20/10/2023	CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALE DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 370x370 - d = m 16.							
	SOMMANO cad	3	27	40,00		11,40	456,00	
62 N08 PE 20/10/2023	Stampa in formato A3 planimetrie di evacuazione in formato A3 a colori compresa la plastificazione e l'apposizione a muro in corrispondenza delle vie di esodo.							
	SOMMANO cadauno	3	27	49,00		9,54	467,46	
63 16.02.0070.0 05 20/10/2023	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.							
	SOMMANO cad	3	27	33,00		141,70	4'676,10	
64 TOS23_01.F 04.004.004 20/10/2023	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
	SOMMANO m²	3	28	328,00		8,27	2'712,56	
65 16.01.0170.0 01 20/10/2023	ESTINTORE DI TIPO CARRELLATO. Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro (se pressurizzato) ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore carrellato a polvere da Kg 30 - classe ABIC - pressurizzato.							
	SOMMANO cad	3	28	4,00		430,80	1'723,20	
66 TOS23_06.I0 5.132.021 20/10/2023	Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto							
	A R I P O R T A R E						166'142,72	57'054,37

