

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI SAN MINIATO
SIENA (SI) - VIA ENRICO DE NICOLA N. 9
CUP: C64H17001440002 CIG: 995046577A

COMMITTENTE: AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

IMPRESA: CITIS SOC. COOP - S.S. PONENTE 37/C-D - SIENA

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.
ARCH. SILVIA BIAGI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	MENSA E CUCINA (SpCat 1) IMPIANTI ELETTRICI (Cat 2)							
1 / 118 IE_AP.11	RIMOZIONE QUADRO CUCINA Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei cavi, delle apparecchiature di comando e segnalazione, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, incluso il relativo onere di smaltimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
2 / 119 IE_AP.12	QUADRO CUCINA Fornitura e posa in opera di quadro cucina - QC con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata nelle dimensioni indicate sullo schema, verniciata con polveri di resine epossidiche con colore RAL a scelta D.LL., con portello anteriore trasparente e maniglia con chiave, apribile a cerniera, zoccolo, grado di protezione IP55 per posa in ESTERNO come da progetto. L'armadio dovrà essere fornito di certificato di prova in conformità a quanto prescritto dalle norme CEI EN 61439-1/2 e secondo le specifiche di progetto. L'armadio dovrà essere fornito in opera completo di tutte le apparecchiature riportate sullo schema relativo, montate ed elettricamente connesse secondo tali indicazioni e quelle contenute nelle specifiche tecniche. Comprensivo di accessori di montaggio per la carpenteria e per le apparecchiature, cartellini con destinazione circuiti, morsettiere siglate e numerate qualsiasi opera muraria necessaria a rendere l'opera completa ed ogni onere ed accessorio necessario ad una perfetta realizzazione e posa in opera a regola d'arte. Fornitura e posa in opera quadro cucina QC					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
3 / 120 IE_AP.15	RIMOZIONE QUADRO SALA Rimozione di quadro elettrico in BT compreso lo sfilaggio dei dei cavi, delle apparecchiature di comando e segnalazione, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, incluso il relativo onere di smaltimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
4 / 121 IE_AP.16	QUADRO SALA Fornitura e posa in opera di quadro sala con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata nelle dimensioni indicate sullo schema, verniciata con polveri di resine epossidiche con colore RAL a scelta D.LL., con portello anteriore trasparente e maniglia con chiave, apribile a cerniera, zoccolo, grado di protezione IP55 per posa in ESTERNO come da progetto. L'armadio dovrà essere fornito di certificato di prova in conformità a quanto prescritto dalle norme CEI EN 61439-1/2 e secondo le specifiche di progetto. L'armadio dovrà essere fornito in opera completo di tutte le apparecchiature riportate sullo schema relativo,							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]