



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi,  
VST

**APPALTO DELLA FORNITURA E P.O. DI ARREDI, ELETTRODOMESTICI E COMPLEMENTI DI ARREDO CON APPLICAZIONE DEI C.A.M. EX DM 11/01/2017, PER L'ALLESTIMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "CAMPUS FIRENZE" (CUP C17C18000230002, CIG 79115311EB)**

Impresa: G8 MOBILI S.r.l. con sede Via Meomartini, 126 - 82100 Benevento

CONTRATTO: Contratto, repertorio n.588, raccolta n.1575 dell' 11 giugno 2020

**VERBALE DI CONFORMITA' PROVVISORIA DI FORNITURA E POSA IN OPERA**  
(ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto)

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di novembre in Firenze presso la nuova residenza universitaria Campus Firenze posta in viale Morgagni 47-51, la sottoscritta arch. Valentina Stefanucci, Direttore di Esecuzione dell'Appalto, a seguito di ultimazione della fornitura e posa in opera, avvenuta il giorno 06/11/2020, ha redatto il presente verbale di Conformità Provvisoria a conclusione dei sopralluoghi di verifica della fornitura e posa in opera stessa e pertanto,

visto:

il progetto di APPALTO DELLA FORNITURA E P.O. DI ARREDI, ELETTRODOMESTICI E COMPLEMENTI DI ARREDO CON APPLICAZIONE DEI C.A.M. EX DM 11/01/2017, PER L'ALLESTIMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "CAMPUS FIRENZE" DI IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE ALLA G8 MOBILI S.R.L. DI € 378.818,85 OLTRE IVA.

Sulla scorta degli elaborati progettuali, dell'abaco degli arredi, del capitolato speciale d'appalto, nonché delle indicazioni date alla Ditta dalla DE e dall'Ente appaltante di quant'altro ritenuto necessario e comunicato alla stessa;

Successivamente allo svolgimento del controllo a vista delle corrette colorazioni, difetti, eventuali graffi e quant'altro ad una prima ricognizione preventiva alla pulizia di fondo degli arredi stessi, sia possibile scorgere;

a seguito di prove manuali di apertura e chiusura delle ante e cassetti, accensione luci etc, si ritiene di sintetizzare di seguito le seguenti considerazioni relative alla fornitura oggetto di Appalto:

**MOBILI SU MISURA:**

ALLEGATO A - armadio ponte:

- dalla camera 4-01 alla 4-12 mancano gruppo grucce camere.
- camera 1-05 armadio sx - da registrare cerniera anta con chiave
- camera 1-08 armadio sx - da registrare cerniera anta
- camera 3-07 armadio sx -cassettiera con chiave non chiude
- camera 3-10 armadio -cassettiera non si apre, è rimasta chiusa a chiave
- camera 3-14 armadio dx -chiusura difettosa anta
- camera 4-04 armadio manca supporto per asta appendiabiti
- camera 4-05 armadio dx - da registrare cerniera 2 anta entrando
- camera 4-14 armadio sx - da registrare cerniera chiusura a chiave cassettiera

ALLEGATO B - Armadio camere singole -

ALLEGATO B1 - Armadio -

ALLEGATO B2 - Armadio -


AATI/Servizi Tecnici Manutentivi,  
VST

ALLEGATO C - Colonna Armadio -

-Camera 0-01 maniglia non conforme.

ALLEGATO D - Scarpiera

La colorazione del laminato della Struttura - grigio perla n. 475 non risulta uguale per tutte le facce, in particolare le placcature in laminato poste in corrispondenza degli spessori dei fianchi e del top e base, risultano cromaticamente più chiare. Ante - grigio scuro n. 871.



- Camera 008 - cerniera sportello staccata

ALLEGATO D bis- Scarpiera con chiusura a chiave

Oltre alle problematiche cromatiche sopra evidenziate relative in generale a tutte le scarpriere D; per l'allegato D Bis si evidenzia l'errore di montaggio delle maniglie che risultano più alte nelle ante con chiave e più basse in quelle senza chiave e una scollatura in corrispondenza di uno dei fianchi.



ALLEGATO E - comodino

- camera 2-06 cassetto inferiore sganciato dalla guida
- camera 2-08 cassetto inferiore sganciato dalla guida
- camera 2-14 cassetto inferiore sganciato dalla guida






AATI/Servizi Tecnici Manutentivi,  
VST

ALLEGATO E 1 - Mobile bagno -

ALLEGATO F - Scrivania -

ALLEGATO G - Mobile porta TV -

- camera 3-08 la lamina di finitura rossa di uno dei montanti non è attaccata bene alla struttura sottostante



ALLEGATI H - Letto camere singole -

ALLEGATI H - I/1 Letto camere diversamente abile -

ALLEGATI H - I/2 Letti per Armadio ponte camere doppie -

ALLEGATO L - Scaffale da incasso in nicchia -

ALLEGATO M - Scaffale da appoggio su scrivania -

TENDE:

Sono presenti le sole tende filtranti, le tende oscuranti delle camere infatti, anticipatamente alla produzione, sono state eliminate dall'appalto in quanto già presenti nell'immobile, al momento della consegna.

Le tende filtranti installate, corrispondono ai alle voci di prezzo 30 e 32 già esistenti da progetto e ai nuovi prezzi NP 02 e NP 03 resi necessari in quanto, rispetto al progetto originario, le tende filtranti delle camere, sono state realizzate di altezza superiore (H300 anziché H275) e con binario e tessuto singolo filtrante perché abbinate alle tende oscuranti già esistenti.

ALLEGATO N - Desk reception comprese forniture:


- i tavoli scrivania non sono dotati nel sotto piano, di canalina elettrificabile prevista per tutta la lunghezza in acciaio, completa di vertebra salita cavi.
- Non sono presenti n. 2 sedie imbottite girevoli come da descrizione elenco prezzi.
- Non sono presenti n. 2 cassettiere come da descrizione elenco prezzi.
- Non è presente l'armadio **casellario da parete**, che dovrà essere delle dimensioni:  
larghezza cm 280 max.  
spessore cm 14 max  
altezza variabile,  
diviso orizzontalmente per piano,
  - n. 16 caselle piano TERRA
  - n. 16 caselle piano PRIMO
  - n. 16 caselle piano SECONDO
  - 16 caselle piano TERZO
  - n. 16 caselle piano QUARTO



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi,  
VST

Tutte le caselle dovranno essere identificate secondo il numero di camera.  
(alcune caselle del piano terra risulteranno non numerate, disponibili per un diverso utilizzo). Colore ROSSO CAVALLINO

Tipologia similare foto:



#### TAVOLI DA SALOTTO

La colorazione del laminato della Struttura - grigio perla n. 475 non risulta uguale per tutte le facce.

### **FORNITURE :**

#### LAMPADE SCRIVANIA

- camera 0-02 manca lampadina

#### LAMPADE COMODINO

- camera 0-02 manca porta lampade con rispettiva lampadina (in magazzino piano interrato)

#### SEDIA -

#### CESTINO GETTA CARTE-

#### CESTO APERTURA PUSH 50 Lt -

#### TAVOLO SALE STUDIO -

#### DIVANO A DUE POSTI-

#### POLTRONCINA -

#### FRIGORIFERO -

- camera 3-02 - piedini da regolare

#### APPENDIABITI PARETE -

#### SPECCHIO -

#### ATTACCAPANNI con vaschetta -

#### TELEVISORE LED 49"-

#### LETTORE DVD

#### ASSI DA STIRO -

#### FERRI DA STIRO -

#### STENDIBIANCHERIA -

#### SEGNALETICA DIREZIONALE -

La segnaletica a soffitto necessita di rifinitura, tutti i cavi di fissaggio risultano più lunghi del necessario e pertanto da tagliare.

-corridoio 1° piano - da stuccare foro di fissaggio a soffitto.

-corridoio 3° piano - da stuccare foro di fissaggio a soffitto.



AAT/Servizi Tecnici Manutentivi,  
VST

## ARREDO BAGNO:

### BOX DOCCIA - VEDI ALLEGATO

I box doccia camere singole e doppie risultano di tipologie differenti sia per quanto riguarda il meccanismo di apertura delle ante, sia per quanto riguarda sia le maniglie che i vetri fissi e scorrevoli.

### BOX DOCCIA DISABILI

### PORTAOGGETTI ANGOLARE

### PIANTANA PORTA ROTOLO

### PIANTANA PORTA SALVIETTE

### MENSOLA

### PORTA SALVIETTE A MURO

-camera 1-05 - Da restringere

-camera 1-08 - Da restringere

-camera 1-09 - Da restringere

-camera 1-11 - Da restringere

-camera 1-12 - Da restringere

-camera 1-14 - Da restringere

### SPECCHIO

### SPECCHIO ORIENTABILE -

### APPENDIACCAPPATOI -

### CESTINO 3 lt

Concludendo, alla luce delle verifiche effettuate, si richiede di apportare i ripristini alle forniture posate in opera sopra elencate e di provvedere alle forniture mancanti.

A tale proposito, al fine della contabilizzazione del 15AL nella misura dell'80 % del corrispettivo contrattuale, si ritiene di non poter contabilizzare l'intera voce corrispondente ai BOX DOCCIA, TAVOLI DA SALOTTO, SCARPIERE DBis, Mentre si ritiene di contabilizzare soltanto la metà dell'importo corrispondente alla voce DESK - RECEPTION a causa degli articoli mancanti.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato.

IL DIRETTORE DI ESECUZIONE

Arch. Valentina Stefanucci

STEFANUCCI

VALENTINA

25.11.2020

17:20:44 UTC

PER LA DITTA APPALTATRICE:

Il Legale Rappresentante

Sig. Mucci Vincenzo

G8mobili s.r.l.

Via Meomartini, 126

82100 Benevento

C.F. e P. IVA 00 597 700 021

Il Sig. Massimo Del Grosso

Uff. Tecnico/commerciale

visto

Responsabile del Procedimento  
Geom. Barbara Innocenti



*Barbara Innocenti*